

# 高雄市第 67 期烏松區華美自辦市地重劃區 第十六次理事會會議紀錄

會議時間：中華民國 113 年 8 月 22 日(星期四)上午 10 時 30 分

會議地點：高雄市左營區博愛二路 150 號 15 樓

主 席：鍾理事長嘉村

記錄：蘇芳慧

出席理事：鍾嘉村、林正男、蔣月秋、麥雅淇、曾怡菱、孫國城、  
蔡玉敏、謝順發、吳右華

主席報告：略。

## 議 案：審議重劃工程第二次展延工期追認案

說 明：

- 一、112 年 8 月~10 月間因颱風降雨因素無法順利進行出土作業(75 天)、DET D 地下滯洪池開挖作業因地下水影響變更為鋼板樁擋土施工(45 天)、4 月 24~5 月 1 日連日大雨(8 天)無法施工等原因。
- 二、擬同意承商所請展延工期 128 日曆天，合計總工期為 1433 日曆天(預定竣工日期為 115 年 5 月 12 日)。

辦 法：

- 一、依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第 14 條第 2 項規定，本案應有理事四分之三以上出席，出席理事三分之二以上同意行之。
- 二、提請理事會追認。

決 議：出席理事(9 人)全體無異議通過。